

# Отчет

о выполнении плана мероприятий по обеспечению качества питьевой воды соответствующей СанПиН 2.1.3684-24 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» ООО «Кинельская ТЭК», на 2022-2028 гг за 2025 г.

№ п/п	Наименование мероприятий	Период	Средства, затраченные на исполнение мероприятий тыс. руб.	Источник финансирования
1	Мониторинг качества поверхностных вод водного объекта (р.Б. Кинель) в районе водозабора	2025 г	3 775,0	собственные средства
2	Мониторинг контроля за качеством питьевой воды подаваемой в городскую сеть	2025 г		собственные средства
3	Выполнение требований специального режима, установленного на территории зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения	2025 г	выполняется	собственные средства
4	Проведение текущего и профилактического ремонта водозаборных сооружений и сетей водоснабжения	2025 г	5 846,0	собственные средства
	Итого:		9 621,0	

Кроме того, ООО «Кинельская ТЭК» осуществляет мероприятия по предупреждению и ликвидации аварийных и других чрезвычайных ситуаций на водозаборных сооружениях, на объектах и сетях водоснабжения. Проводит ежегодный осмотр специализированной организацией водозаборных оголовков и по результатам обследования проводится размыв.

Генеральный директор



А.Д. Кипаройдзе

Российская Федерация  
Самарская область



**АДМИНИСТРАЦИЯ**  
**городского округа Кинель**  
**управление архитектуры и**  
**градостроительства**  
446436, г. Кинель, ул. Южная, 32,  
Тел.: (84663) 2-14-30; 6-37-80; 6-17-83  
Email: okc.kinel@yandex.ru

Заместителю Главы городского  
округа по жилищно-коммунальному  
хозяйству

Нижегородову В.Г.

10.02.2026 № 136

Уважаемый Вячеслав Геннадьевич!

В ответ на Ваше письмо от 09.02.2026 № 20 сообщая следующее.

Между уполномоченным органом Администрации г.о. Кинель – Управлением архитектуры и градостроительства и проектной организацией ООО «Комплексные проекты в экологии и энергетике» был заключен муниципальный контракт №0142200001323016632-16 от 08.09.2023 по объекту: «Проектирование и реконструкция строящихся сооружений НФС в г. Кинель Самарской области» для обеспечения водоснабжения города Кинеля, пгт. Усть-Кинельский и пгт. Алексеевки.

Предложенные ООО «КПЭ» варианты противоречат разработанной ранее проектной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы, а именно: в двух проектных решениях предлагается снизить производительность НФС с 25 000 м3/сут. до 15 000 м3/сут., в двух оставшихся вариантах предлагается произвести демонтаж существующих зданий, возведенных (в 2011 – 2017 годах) в рамках реконструкции НФС за счет федеральных бюджетных средств, являющимися объектами незавершенного строительства, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности (85% готовности, площадью застройки 7 630,5 кв.м., кадастровый номер 63:22:1503008:1058), в связи с чем, Администрацией, принято решение об одностороннем расторжении контракта с ООО «КПЭ» - 10.10.2025 решение вступило в силу (контракт считается расторгнутым).


17.09.2025 МКУ «Управлением жилищно-коммунального хозяйства» был заключен договор для расчета необходимых объемов водопотребления в



г.о. Кинель. По результатам проведенного обследования 22.10.2025 подготовлен Технический отчет – обоснован объем водопотребления – 25 000 м³ в сутки.

28.11.2025 Управлением архитектуры и градостроительства заключен муниципальный контракт №80/2025 от 28.11.2025г с ООО ПНФ «ЭКОС» по разработке смет на проектные и изыскательские работы и задания на проектирование объекта капитального строительства «Завершение строительства сооружений НФС, являющегося объектом незавершенного строительства по адресу: Самарская область г.о. Кинель территория НФС. Реконструкция водозабора с насосной станцией. Строительство водоводов от НФС г.о. Кинель до пгт. Усть-Кинельский и пгт. Алексеевка». По информации предоставленной ООО ПНФ «ЭКОС» срок выполнения работ 20.03.2026 года. После подготовки смет, в целях подтверждения стоимости, документация будет направлена для получения положительного заключения государственной экспертизы.

Руководитель управления



Д.И. Борзов

Чикаев 63780

