

АДМИНИСТРАЦИЯ
городского округа Кинель

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.03.2021 № 701

Об утверждении отчета об исполнении муниципальной программы городского округа Кинель Самарской области «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры городского округа Кинель на 2017-2024 годы» за 2020 год, утвержденной постановлением администрации городского округа Кинель Самарской области от 01 сентября 2016г. №2755 (в редакции от 28 декабря 2020г.)


В соответствии с постановлением администрации городского округа Кинель Самарской области от 7 марта 2014г. № 710 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа Кинель» (в редакции от 13 августа 2018 №2137)

ПОСТАНОВЛЯЮ :

1. Утвердить отчет об исполнении муниципальной программы городского округа Кинель Самарской области «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры городского округа Кинель на 2017-2024 годы» (далее Программа), утвержденной постановлением администрации городского округа Кинель Самарской области от 01 сентября 2016г. №2755 за 2020 год (согласно Приложению к настоящему постановлению).
2. Продолжить реализацию Программы.

3. Разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации городского округа Кинель Самарской области (Кинельгород.рф) в подразделе «Муниципальные программы и проекты» раздела «Информация».

И.о. Главы городского округа



А.А.Прокудин

Богданова 61459

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Богданова 61459".

УТВЕРЖДЕН
Постановлением администрации
городского округа Кинель
Самарской области

от 10.03.2021 № 701

Отчет
об исполнении муниципальной программы городского округа Кинель
Самарской области «Модернизация объектов коммунальной
инфраструктуры городского округа Кинель на 2017-2024 годы»
за 2020 год

1. Наименование муниципальной программы (подпрограммы, входящей в состав муниципальной программы).

Муниципальная программа городского округа Кинель Самарской области «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры городского округа Кинель на 2017-2019 годы» (далее Программа).

2. Цели и задачи муниципальной программы (подпрограммы, входящей в состав муниципальной программы).

Основной целью Программы является создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры городского округа Кинель Самарской области в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания.

Задачи Программы:

- строительство, реконструкция и модернизация систем водоснабжения;
- проектирование и реконструкция объектов канализационных очистных сооружений городского округа Кинель по адресу: Самарская область, г.о. Кинель, п. Лебедь, ул. Железнодорожная 80;
- проектирование и реконструкция объектов канализационных очистных сооружений городского округа Кинель по адресу: Самарская область, г.о. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Спортивная, 5Г;
- повышение срока службы инженерных сетей.

3. Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу.

Программа утверждена постановлением администрации городского округа Кинель от 01.09.2016 г. №2755. Внесены следующие изменения постановлениями администрации городского округа Кинель от 05.07.2019г. №1884, от 01.08.2019г. №2155, от 07.07.2020г. №1483, от 29.09.2020г. №2396, от 28.12.2020г. № 3305.

4. Оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы, входящей в состав муниципальной программы).

4.1 Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период.

За отчетный период в рамках реализации программы достигнуты следующие результаты:

- осуществлен ремонт участка водопровода по пер. Пролетарский от ул. Полевой до д.№22 на пер. Пролетарский;

- выполнены работы по разработке проектно-сметной документации по объекту «Проектирование и реконструкция канализационных очистных сооружений г.о.Кинель по адресу: г.о.Кинель, п. Лебедь, ул. Железнодорожная, д. 80»;

- выполнены работы по разработке проектно-сметной документации по объекту «Проектирование и реконструкция канализационных очистных сооружений г.о.Кинель по адресу: г.о.Кинель, пгт. Усть-Кинельский, ул. Спортивная, 5Г»;

- проведена государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту «Проектирование и реконструкция канализационных очистных сооружений г.о.Кинель по адресу: г.о.Кинель, п. Лебедь, ул. Железнодорожная, д. 80», получено положительное заключение государственной экспертизы;

- проведена государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту «Проектирование и реконструкция канализационных очистных сооружений г.о.Кинель по

адресу: г.о.Кинель, пгт. Усть-Кинельский, ул. Спортивная, 5Г», получено положительное заключение государственной экспертизы.

4.2 Результаты достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы, входящей в состав муниципальной программы) (по форме, представленной в таблице 1).

Таблица 1

№ п/п	Наименование индикатора	Ед. изм.	Значения целевых индикаторов		Степень достижения целевых индикаторов, %
			Плановые значения по Программе	Фактически достигнутые значения	
1	Количество построенных (реконструированных), модернизированных объектов водоснабжения, водоочистки и водоотведения, введенных в эксплуатацию	ед.	0	0	Мероприятие на 2020г. не запланировано.
2	Протяженность модернизированных и построенных сетей водоснабжения и водоотведения, тепловых сетей	Пог. м	132	132	100
3	Количество спроектированных канализационных очистных сооружений г. Кинель	Ед.	1	1	100
4	Количество реконструированных канализационных очистных сооружений г. Кинель	Ед.	0	0	Мероприятие на 2020г. не запланировано.
5	Количество спроектированных канализационных очистных сооружений пгт. Усть-Кинель	Ед.	1	1	100
6	Количество реконструированных канализационных очистных сооружений пгт. Усть-Кинель	Ед.	0	0	Мероприятие на 2020г. не запланировано.
	Среднее значение по всем показателям (индикаторам) муниципальной программы	-	-	-	100

4.3. Перечень мероприятий, выполненных не в полном объеме и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки.

Муниципальными контрактами от 04.10.2019г. № 587099-46 и № 587111-47 были установлены сроки и объемы работ по мероприятию -

разработка проектно-сметной документации по объектам КОС. В сроки, установленные контрактом, ПСД была разработана не в полном объеме и соответственно не было передано заказчику по состоянию на 30.12.2020г. За невыполненный объем работ оплата не производилась.

4.4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Основным фактором, положительно повлиявшими на ход реализации Программы в отчетном году, является своевременное поступление бюджетных средств, что позволило в полном объеме и в установленные сроки профинансировать выполненные в полном объеме запланированные мероприятия.

4.5. Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средств, направленных на выполнения мероприятий, а так же освоенных в ходе реализации муниципальной программы (подпрограммы).

Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средств, направленных на выполнения мероприятий, а так же освоенных в ходе реализации Программы представлены в таблице 2.

Предусмотренные объемы бюджетного финансирования в целом по Программе составили 18 824,3 тыс. рублей, фактически исполнено 12 689,7 тыс. рублей, что составило 67,0%,

- средства городского бюджета – составили 18 824,3 тыс. рублей, фактически исполнено 12 689,7 тыс. рублей, что составило 67,0 %;

- средства иных источников (областной бюджет) не привлекались.

Эффективность реализации Программы, согласно Методики проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа Кинель, утвержденной Порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа Кинель, утвержденным Постановлением администрации городского округа Кинель от 07.03.2014г. № 710, признается высокой.

4.6. Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы.

С учетом выполнения основных мероприятий и высокой степенью достижения результатов реализации муниципальной программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры городского округа Кинель на 2017-2024 годы» в 2020 году, считаем целесообразным продолжить реализацию Программы.

Таблица 2

Информация
о финансировании мероприятий муниципальной программы за отчетный период 2020 год

Наименование Программы: «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры городского округа Кинель на 2017-2024 годы»												
№ п/п	Наименование мероприятия, № подпункта по Программе	Главный распорядитель бюджетных средств	Исполнитель	План по Программе (тыс. рублей), информация указывается в целом по Программе и по каждому финансовому году			Факт по Программе (тыс. рублей), информация указывается в целом по Программе и по каждому финансовому году			Эффективность финансовых расходов (факт/план x 100)		
				Всего	за счет средств бюджета городского округа	за счет иных источников	Всего	за счет средств бюджета городского округа	за счет иных источников	Всего	за счет средств бюджета городского округа	за счет иных источников
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Техническое перевооружение и корректировка проекта строящихся очистных сооружений на насосно-фильтровальной станции г.Кинели (разработка проектно-сметной документации)	УАиГ	УАиГ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0
2	Обеспечение охраны строящихся очистных сооружений на насосно-фильтровальной станции г.Кинели	УАиГ	УАиГ	1 255,0	1 255,0	0,0	1 200,0	1 200,0	0,0	96%	96%	0,0
3	Ремонт сетей	УАиГ	УАиГ	500,0	500,0	0,0	500,0	500,0	0,0	100	100	0,0
4	Ремонт сетей и субудий юридическим лицам в целях возмещения недополученных доходов и (или) возмещения затрат в связи с выполнением работ и оказанием услуг	КУМИ	КУМИ	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-	-
5	Подготовка технической документации, экспертиза смет, прочие работы	УАиГ	УАиГ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0
6	Разработка проектно-сметной документации по объекту "Проектирование и реконструкция канализационных очистных сооружений городского округа Кинель по адресу: Самарская область, г.о. Кинель, п. Лебедь, ул. Железнодорожная 80"	УАиГ	УАиГ	6 918,1	6 918,1	0,0	3 123,0	3 123,0	0,0	45,1%	45,1%	0,0
7	Экспертиза проектной документации по объекту "Проектирование и реконструкция канализационных очистных сооружений городского округа Кинель по адресу: Самарская область, г.о. Кинель, п. Лебедь, ул. Железнодорожная 80"	УАиГ	УАиГ	3 084,7	3 084,7	0,0	3 084,7	3 084,7	0,0	100,0%	100,0%	0,0

Наименование Программы: «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры городского округа Кинель на 2017-2024 годы»

№ п/п	Наименование мероприятия, № подпункта по Программе	Главный распорядитель бюджетных средств	Исполнитель	План по Программе (тыс. рублей), информация указывается в целом по Программе и по каждому финансовому году			Факт по Программе (тыс. рублей), информация указывается в целом по Программе и по каждому финансовому году			Эффективность финансовых расходов (факт/план x 100)		
				Всего	за счет средств бюджета городского округа	за счет иных источников	Всего	за счет средств бюджета городского округа	за счет иных источников	Всего	за счет средств бюджета городского округа	за счет иных источников
8	Проектирование и реконструкция канализационных очистных сооружений городского округа Кинель по адресу: Самарская область, г.о. Кинель, п. Лебедь, ул. Железнодорожная 80	УАиГ	УАиГ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
	Итого по КОС г. Кинель	УАиГ	УАиГ	10 002,8	10 002,8	0,0	6 207,7	0,0	62,1%	62,1%	0,0	0,0
9	Разработка проектно-сметной документации по объекту "Проектирование и реконструкция канализационных очистных сооружений городского округа Кинель по адресу: Самарская область, г.о. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Спортивная, 5Г"	УАиГ	УАиГ	4 247,4	4 247,4	0,0	1 962,9	0,0	46,2%	46,2%	0,0	0,0
10	Экспертиза проектной документации по объекту "Проектирование и реконструкция канализационных очистных сооружений городского округа Кинель по адресу: Самарская область, г.о. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Спортивная, 5Г"	УАиГ	УАиГ	2 819,1	2 819,1	0,0	2 819,1	0,0	100,0%	100,0%	0,0	0,0
11	Проектирование и реконструкция канализационных очистных сооружений городского округа Кинель по адресу: Самарская область, г.о. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Спортивная, 5Г	УАиГ	УАиГ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0	0,0
	Итого по КОС п.г.т. Усть-Кинельский	УАиГ	УАиГ	7 066,5	7 066,5	0,0	4 782,0	0,0	67,7%	67,7%	0,0	0,0
	ИТОГО по Программе			18 824,3	18 824,3	0,0	12 689,7	0,0	67,4%	67,4%	0,0	0,0