

Российская Федерация
Самарская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
городского округа Кинель

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.03.2022 № 789

Об утверждении отчета об исполнении муниципальной программы городского округа Кинель Самарской области «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры городского округа Кинель на 2017-2024 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Кинель Самарской области от 01 сентября 2016г. №2755 (в редакции от 29 декабря 2021г.) за 2021 год.

В соответствии с постановлением администрации городского округа Кинель Самарской области от 7 марта 2014г. № 710 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа Кинель» (в редакции от 27 декабря 2021 № 3766)


ПОСТАНОВЛЯЮ :

1. Утвердить отчет об исполнении муниципальной программы городского округа Кинель Самарской области «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры городского округа Кинель на 2017-2024 годы» (далее Программа), утвержденной постановлением администрации городского округа Кинель Самарской области от 01 сентября 2016г. №2755 за 2021 год (согласно Приложению к настоящему постановлению).

2. Продолжить реализацию Программы.

3. Разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации городского округа Кинель Самарской области (Кинельгород.рф) в подразделе «Муниципальные программы и проекты» раздела «Информация».

Глава городского округа



А.А.Прокудин

Богданова 61459 *Богданова*

Приложение
к постановлению администрации
городского округа Кинель
Самарской области

от 29.03.2022 № 789

Отчет
об исполнении муниципальной программы городского округа Кинель
Самарской области «Модернизация объектов коммунальной
инфраструктуры городского округа Кинель на 2017-2024 годы»
за 2021 год

1. Наименование муниципальной программы (подпрограммы, входящей в состав муниципальной программы).

Муниципальная программа городского округа Кинель Самарской области «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры городского округа Кинель на 2017-2024 годы» (далее Программа).

2. Цели и задачи муниципальной программы (подпрограммы, входящей в состав муниципальной программы).

Основной целью Программы является создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры городского округа Кинель Самарской области в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания.

Задачи Программы:

- строительство, реконструкция и модернизация систем водоснабжения;
- проектирование и реконструкция объектов канализационных очистных сооружений городского округа Кинель по адресу: Самарская область, г.о. Кинель, п. Лебедь, ул. Железнодорожная 80;
- проектирование и реконструкция объектов канализационных очистных сооружений городского округа Кинель по адресу: Самарская область, г.о. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Спортивная, 5Г;
- повышение срока службы инженерных сетей.

3. Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу.

Программа утверждена постановлением администрации городского округа Кинель от 01.09.2016 г. №2755. Внесены следующие изменения постановлениями администрации городского округа Кинель от 05.07.2019г. №1884, от 01.08.2019г. №2155, от 07.07.2020г. №1483, от 29.09.2020г. №2396, от 28.12.2020г. № 3305, от 10.02.2021 № 403, от 19.03.2021 № 868, от 06.09.2021 № 2516, от 25.11.2021 № 3379, от 29.12.2021 № 3788.

4. Оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы, входящей в состав муниципальной программы).

4.1 Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период.

За отчетный период в рамках реализации программы достигнуты следующие результаты:

4.1.1. Обеспечена охрана строящегося объекта насосно-фильтровальной станции.

4.1.2. В 2021 году завершены работы по проектированию реконструкции КОС в г. Кинель и пгт. Усть-Кинеский: разработана рабочая и проектная документация, выполнены инженерно-геологические изыскания, выполнены обмерочные и обследовательские работы, проведена экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий.

С 1 июля приступили к реконструкции двух канализационных очистных сооружений (далее КОС) - в г. Кинель и в поселке городского типа Усть-Кинельский. На объектах развернуты масштабные работы по строительству новых корпусов. Выведены из эксплуатации резервные линии переработки и начаты работы по их реконструкции. При этом работы организованы таким образом, что ни население ни окружающая среда не страдает. После завершения реконструкции резервных линий они будут запущены в эксплуатацию и начаты работы по реконструкции основных технологических линий, при этом также город и поселок не испытывают ни какого дискомфорта от проводимых работ на объектах.

По КОС г.Кинель произведены земляные работы по разработке производственного корпуса, приобретены железобетонные конструкции для устройства основания фундаментной плиты. Также произведены земляные работы по блоку емкостей №3, 4, приобретены железобетонные конструкции для строительства блока емкостей, устройству основания и бетонной подготовки. Приобретено следующие единицы оборудования: дисковый фильтр, фильтр-пресс, щитовые затворы из нержавеющей стали, илоскреб для радиального отстойника, установки УФ-обеззараживания, КНС из армированного стеклопластика, илососы для радиального отстойника, насосы подачи осадка, флокулянта и промыва воды, мешалки, аэраторы полимерные, автоматическая система мойки кассет, компрессор, опора ИРВО, стояки, установка приготовления раствора коагулянта, центробежный насос, система дозирования раствора коагулянта, шланг, миксер погружной.

На КОС п.Усть-Кинельский произведены демонтажные работы двухъярусных отстойников, разработка грунта, приобретены железобетонные конструкции для устройства песчаного основания, произведены демонтажные работы (снаружи и внутри) производственного корпуса №1, отделка помещений, окон, приобретены железобетонные конструкции для устройства фундаментной плиты, приобретены затворы щитовые из нержавеющей стали, аэраторы полимерные, дисковой фильтр, автоматическая система мойки кассет, установка УФ-обеззараживания, решетка канализационная, механизированная, насосы подачи осадка, промывной воды и подачи флокулянта, фильтр-пресс, компрессоры, стояки

Заключен договор на осуществление строительного контроля со специализированной организацией ФБУ "Росстройконтроль". На строительных площадках установлены видеокамеры для осуществления трансляции в реальном времени.

4.2 Результаты достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы, входящей в состав муниципальной программы) (по форме, представленной в таблице 1).

Таблица 1

№ п/п	Наименование индикатора	Ед. изм.	Значения целевых индикаторов		Степень достижения целевых индикаторов, %
			Плановые значения по Программе	Фактически достигнутые значения	
1	Количество построенных (реконструированных), модернизированных объектов водоснабжения, водоочистки и водоотведения, введенных в эксплуатацию	ед.	0	0	Мероприятие на 2021г. не запланировано.
2	Протяженность модернизированных и построенных сетей водоснабжения и водоотведения, тепловых сетей	Пог. м	0	0	Мероприятие на 2021г. не запланировано.
3	Количество спроектированных канализационных очистных сооружений г. Кинель	Ед.	0	0	Исполнение показателя осуществлено в 2020г.
4	Количество реконструированных канализационных очистных сооружений г. Кинель	Ед.	0	0	Выполнение показателя запланировано на 2022 год.
5	Количество спроектированных канализационных очистных сооружений пгт. Усть-Кинель	Ед.	0	0	Исполнение показателя осуществлено в 2020г.
6	Количество реконструированных канализационных очистных сооружений пгт. Усть-Кинель	Ед.	0	0	Выполнение показателя запланировано на 2022 год.
	Среднее значение по всем показателям (индикаторам) муниципальной программы	-	-	-	100

4.3. Перечень мероприятий, выполненных не в полном объеме и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки.

Муниципальная программа в 2021 году выполнялась в соответствии с планом её реализации. Все мероприятия выполнены в полном объеме.

4.4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Основным фактором, положительно повлиявшими на ход реализации Программы в отчетном году, является своевременное поступление бюджетных средств, что позволило в полном объеме и в установленные

сроки профинансировать выполненные в полном объеме запланированные мероприятия.

4.5. Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средств, направленных на выполнения мероприятий, а так же освоенных в ходе реализации муниципальной программы (подпрограммы).

Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средств, направленных на выполнения мероприятий, а так же освоенных в ходе реализации Программы представлены в таблице 2.

Предусмотренные объемы бюджетного финансирования в целом по Программе составили 1 173 356,2 тыс. рублей, фактически исполнено 1 171 185,0 тыс. рублей, что составило 99,8%,

- средства городского бюджета – составили 65 740,7 тыс. рублей, фактически исполнено 65 595,4 тыс. рублей, что составило 99,8 %;

- средства иных источников (федеральный и областной бюджет) – составили 1 107 615,6 тыс. рублей, фактически исполнено 1 105 589,6 тыс. рублей, что составило 99,8 %.

Эффективность реализации Программы, согласно Методики проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа Кинель, утвержденной Порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа Кинель, утвержденным Постановлением администрации городского округа Кинель от 07.03.2014г. № 710, признается высокой.

4.6. Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы.

С учетом выполнения основных мероприятий и высокой степенью достижения результатов реализации муниципальной программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры городского округа Кинель на 2017-2024 годы» в 2021 году, считаем целесообразным продолжить реализацию Программы.

Таблица 2

Информация
о финансировании мероприятий муниципальной программы за отчетный период 2021 год

№ п/п	Наименование мероприятия, № подпункта по Программе	Главный распорядитель бюджетных средств	Исполнитель	План по Программе (тыс. рублей), информация указывается в целом по Программе и по каждому финансовому году					Факт по Программе (тыс. рублей), информация указывается в целом по Программе и по каждому финансовому году					Эффективность финансовых расходов (факт/план x 100)		
				Всего	за счет средств бюджета городского округа	за счет иных источников	Всего	за счет средств бюджета городского округа	за счет иных источников	Всего	за счет средств бюджета городского округа	за счет иных источников	Всего	за счет средств бюджета городского округа	за счет иных источников	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	12	13		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
1	Техническое перевооружение и корректировка проекта строящихся очистных сооружений на насосно-фильтровальной станции г.Кинеля (разработка проектно-сметной документации)	УАиГ	УАиГ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%				
2	Обеспечение охраны строящихся очистных сооружений на насосно-фильтровальной станции г.Кинеля	УАиГ	УАиГ	1 291,0	1 291,0	0,0	1 252,5	1 252,5	0,0	97,0%	97,0%	0,0%				
3	Ремонт сетей	УАиГ	УАиГ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%				
4	Ремонт сетей и субсидии юридическим лицам в целях возмещения недополученных доходов и (или) возмещения затрат в связи с выполнением работ и оказанием услуг	КУМИ	КУМИ	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
5	Подготовка технической документации, экспертиза смет, прочие работы	УАиГ	УАиГ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%				
6	Разработка проектно-сметной документации по объекту "Проектирование и реконструкция канализационных очистных сооружений городского округа Кинель по адресу: Самарская область, г.о. Кинель, п. Лебедь, ул. Железнодорожная 80"	УАиГ	УАиГ	33 664,6	33 664,6	0,0	33 664,6	33 664,6	0,0	100,0%	100,0%	0,0%				
7	Экспертиза проектной документации по объекту "Проектирование и реконструкция канализационных очистных сооружений городского округа Кинель по адресу: Самарская область, г.о. Кинель, п. Лебедь, ул. Железнодорожная 80"	УАиГ	УАиГ	5,0	5,0	0,0	5,00	5,00	0,0	100,0%	100,0%	0,0%				

Наименование Программы: «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры городского округа Кинель на 2017-2024 годы»

№ п/п	Наименование мероприятия, № подпункта по Программе	распо- рядитель бюджет- ных средств	Испол- нитель	План по Программе (тыс. рублей), информация указываемая в отчете по программе и по каждому финансовому году				Факт по Программе (тыс. рублей), информация указывается в отчете по Программе и по каждому финансовому году				Эффективность финансовых расходов (факт/план x 100)			
				Всего	за счет средств бюджета городского округа	за счет иных источ- ников	Всего	за счет средств бюджета городского округа	за счет иных источ-ников	Всего	за счет средств бюджета городского округа	за счет иных источ-ников			
													322 828,8	24 928,8	297 900,0
8	Проектирование и реконструкция канализационных очистных сооружений городского округа Кинель по адресу: Самарская область, г.о. Кинель, п. Лебель, ул. Железнодорожная 80	УАиГ	УАиГ	815 566,8	5 851,3	809 715,6	813 434,1	5 744,5	807 689,6	99,7%	98,2%	99,7%			
	Итого по КОС г. Кинель	УАиГ	УАиГ	849 236,4	39 520,9	809 715,6	847 103,7	39 414,1	807 689,6	99,7%	99,7%	99,7%			
9	Разработка проектно-сметной документации по объекту "Проектирование и реконструкция канализационных очистных сооружений городского округа Кинель по адресу: Самарская область, г.о. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Спортивная, 5Г"	УАиГ	УАиГ	22 773,8	22 773,8	0,0	22 773,8	22 773,8	0,0	100,0%	100,0%	0,0%			
10	Экспертиза проектной документации по объекту "Проектирование и реконструкция канализационных очистных сооружений городского округа Кинель по адресу: Самарская область, г.о. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Спортивная, 5Г"	УАиГ	УАиГ	5,0	5,0	0,0	5,00	5,00	0,0	100,0%	100,0%	0,0%			
11	Проектирование и реконструкция канализационных очистных сооружений городского округа Кинель по адресу: Самарская область, г.о. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Спортивная, 5Г	УАиГ	УАиГ	300 050,0	2 150,0	297 900,0	300 050,0	2 150,0	297 900,0	100,0%	100,0%	100,0%			
	Итого по КОС п.г.т. Усть-Кинельский	УАиГ	УАиГ	322 828,8	24 928,8	297 900,0	322 828,8	24 928,8	297 900,0	100,0%	100,0%	100,0%			
	Итого по КОСам			1 172 065,2	64 449,7	1 107 615,6	1 169 932,5	64 342,9	1 105 589,6	99,8%	99,8%	99,8%			
	Итого по Программе			1 173 356,2	65 740,7	1 107 615,6	1 171 185,0	65 595,4	1 105 589,6	99,8%	99,8%	99,8%			