

АДМИНИСТРАЦИЯ
городского округа Кинель

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.03.2017 № 1082

Об утверждении отчета об исполнении муниципальной программы городского округа Кинель «Стимулирование развития жилищного строительства в городском округе Кинель на 2016-2020 годы» за 2016 год

В соответствии с постановлением администрации городского округа Кинель от 07.03.2014г. № 710 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа Кинель»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении муниципальной программы городского округа Кинель «Стимулирование развития жилищного строительства в городском округе Кинель на 2016-2020 годы», утверждённой постановлением администрации городского округа Кинель Самарской области от 25.09.2015г. №3046, за 2016 год согласно Приложению.

2. Разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации городского округа Кинель Самарской области (Кинельгород.рф).

Глава городского округа

В.А.Чихирев

Индерейкин 61459



УТВЕРЖДЕНО
 постановлением администрации
 городского округа Кинель
 от 28.03.2017 № 1082

**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ
 МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕЛЬ,
 за 2016 год**

| Муниципальная программа городского округа Кинель Самарской области «Стимулирование развития жилищного строительства в городском округе Кинель на 2016-2020 годы», утверждена постановлением администрации городского округа Кинель от 25.09.2015г. №3046 | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|-------------|---------------------------------|---|-------------------------|---------------------------------|---|-------------------------|---|---|-------------------------|
| № п/п | Наименование мероприятия, № подпункта по Программе | Главный распорядитель бюджетных средств | Исполнитель | План по Программе (тыс. рублей) | | | Факт по Программе (тыс. рублей) | | | Эффективность финансовых расходов (факт / план x 100) | | |
| | | | | всего | за счет средств бюджета городского округа | за счет иных источников | всего | за счет средств бюджета городского округа | за счет иных источников | всего | за счет средств бюджета городского округа | за счет иных источников |
| 1 | Разработка (корректировка) документов территориального планирования, правил землепользования и застройки территорий городского округа Кинель, документации по планировке территорий, ведение дежурной карты, в т.ч.: | Управление архитектуры и градостроительства | | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 775,33 | 775,33 | 0,00 | 96,9% | 96,9% | - |
| ИТОГО | | | | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 775,33 | 775,33 | 0,00 | 96,9% | - | - |

Приложение
к отчету об исполнении муниципальной
программы «Стимулирование развития
жилищного строительства в городском
округе Кинель на 2016-2020 годы» за
2016 год

**Пояснительная записка
к отчету об исполнении муниципальной программы городского округа
Кинель «Стимулирование развития жилищного строительства в
городском округе Кинель на 2016-2020 годы» за 2016 год**

Муниципальная программа городского округа Кинель Самарской области «Стимулирование развития жилищного строительства в городском округе Кинель на 2016-2020 годы» утверждена постановлением администрации городского округа Кинель от 25.09.2015г. №3046 (далее - Программа) в целях создания условий для развития жилищного строительства на территории городского округа Кинель. В Программу внесены изменения постановлениями администрации городского округа Кинель от 28.03.2016г. №1155; от 19.08.2016г. №2639; от 18.01.2017г. №97.

Из предусмотренных Программой на 2016 год финансовых средств в размере 800,0 тыс.рублей освоено 775,33 тыс.рублей, что составляет 96,9%. Неисполнение связано с образованием экономии при проведении закупок.

В рамках Программы управлением архитектуры и градостроительства:

- оплачены работы по ведению дежурной карты адресного плана г.о.Кинель;
- подготовлен проект изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Кинель;
- подготовлены проекты программ комплексного развития систем коммунальной, социальной транспортной инфраструктуры.

Результаты достижения показателей (индикаторов), характеризующих ежегодный ход реализации муниципальной программы представлены в таблице 1.

Таблица 1

| № п/п | Наименование индикатора | Ед. изм. | Значения целевых индикаторов | | Степень достижения целевых индикаторов, % |
|-------|---|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---|
| | | | Плановые значения по Программе | Фактически достигнутые значения | |
| 1 | Годовой объем ввода жилья | тыс.кв.м. общей площади жилья | 47,5 | 49,1 | 103,4 |
| 2 | Количество земельных участков, предоставленных для жилищного строительства | ед. | - | - | Не рассчитывается. На 2016 год мероприятия не запланированы |
| 3 | Количество земельных участков, предоставленных бесплатно для жилищного строительства льготным категориям граждан, установленным законодательством | ед. | - | - | Не рассчитывается. На 2016 год мероприятия не запланированы |
| 4 | Количество разработанных проектов комплексного освоения территории | ед. | - | - | Не рассчитывается. На 2016 год мероприятия не запланированы |
| 5 | Количество подготовленных (прошедших экспертизу) проектов строительства объектов коммунальной инфраструктуры | ед. | - | - | Не рассчитывается. На 2016 год мероприятия не запланированы |
| 6 | Количество подготовленных (прошедших экспертизу) проектов строительства объектов социальной инфраструктуры | ед. | - | - | Не рассчитывается. На 2016 год мероприятия не запланированы |
| 7 | Количество подготовленных (прошедших экспертизу) проектов строительства автомобильных дорог | ед. | - | - | Не рассчитывается. На 2016 год мероприятия не запланированы |

Таким образом, в соответствии с методикой оценки эффективности, учитывая степень достижения ожидаемых результатов, степень эффективности реализации Программы в 2016 году – высокая.