

АДМИНИСТРАЦИЯ  
городского округа Кинель

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 22.03.2019 № 862

Об утверждении итогового отчета об исполнении муниципальной программы городского округа Кинель Самарской области «Капитальный и текущий ремонт зданий общеобразовательных учреждений городского округа Кинель» на 2016 – 2018 годы за 2016-2018 годы

В соответствии с постановлением администрации городского округа Кинель Самарской области от 7 марта 2014 года № 710 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа Кинель»


**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить итоговый отчет об исполнении муниципальной программы городского округа Кинель Самарской области «Капитальный и текущий ремонт зданий общеобразовательных учреждений городского округа Кинель» на 2016 – 2018 годы (далее – Программа), утвержденной постановлением администрации городского округа Кинель Самарской области от 16 октября 2015 г. № 3295 (в редакции от 23 января 2019 г.) за 2016-2018 годы согласно Приложению.

2. Завершить реализацию Программы.

3. Разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации городского округа Кинель Самарской области (Кинельгород.рф) в подразделе «Муниципальные программы и проекты» раздела «Информация».

И.о. Главы городского округа



А.А. Прокудин

Жиганова 21370  
*Жиганова*

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению администрации  
городского округа Кинель  
Самарской области  
от 22.03.2019 № Р62

**Итоговый отчет**  
**об исполнении муниципальной программы**  
**«Капитальный и текущий ремонт зданий общеобразовательных**  
**учреждений городского округа Кинель» на 2016 – 2018 годы**

за 2016 - 2018 годы

***1. Наименование муниципальной программы (подпрограммы, входящей в состав муниципальной программы):***

Муниципальная программа городского округа Кинель Самарской области «Капитальный и текущий ремонт зданий общеобразовательных учреждений городского округа Кинель» на 2016 – 2018 годы, утвержденная постановлением администрации городского округа Кинель Самарской области от 16.10.2015 г. № 3295 (далее – Программа). Программа не имеет подпрограмм.

***2. Цели и задачи муниципальной программы (подпрограммы, входящей в состав муниципальной программы):***

Целью Программы является создание безопасных и благоприятных условий нахождения обучающихся, педагогов и персонала в общеобразовательных организациях, восстановление эксплуатационных характеристик зданий и помещений общеобразовательных организаций городского округа Кинель Самарской области.

Задачи Программы:

- проведение капитального и текущего ремонта общеобразовательных организаций городского округа;
- обеспечение пожарной безопасности общеобразовательных организаций городского округа.

### **3. Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу:**

В Программу вносились изменения постановлениями администрации городского округа Кинель Самарской области от 28.11.2012 г. №3454, от 20.03.2017 г. №975, от 31.03.2017 г. №1150, от 03.07.2017 г. №2052, от 29.12.2017 г. №3871, от 26.03.2018 г. №749, от 25.09.2018 г. №2569, от 20.12.2018 г. №3472, от 23.01.2019 г. №154.

### **4. Оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы, входящей в состав муниципальной программы):**

#### **4.1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период.**

За период реализации путем проведения мероприятий по капитальному и текущему ремонтам созданы безопасные и благоприятные условия нахождения обучающихся, педагогов и персонала в зданиях общеобразовательных организаций, частично восстановлены эксплуатационные характеристики зданий и помещений общеобразовательных организаций области, а так же частично устранены нарушения требований пожарной безопасности в зданиях общеобразовательных организаций городского округа Кинель Самарской.

#### **4.2. Результаты достижения значений показателей (индикаторов) Программы представлены в таблице 1.**

**Таблица 1**

№ п/п	Наименование цели, задачи и целевого индикатора (показателя)	Ед. из м.	Год	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограмм)		Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы), %	Причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений
				плановые	фактически достигнутые		

1.	Доля общеобразовательных учреждений, в зданиях (помещениях) которых проведен капитальный и текущий ремонт (ремонт отдельных конструктивных элементов), в общем количестве общеобразовательных учреждений городского округа	%	2016	85	77,8	91,5	100 %-ное выполнение показателя не достигнуто в связи с недостаточным финансовым обеспечением Программы
		%	2017	90	88,9	98,8	100 %-ное выполнение показателя не достигнуто в связи с недостаточным финансовым обеспечением Программы
		%	2018	100	77,8	77,8	100 %-ное выполнение показателя не достигнуто в связи с недостаточным финансовым обеспечением Программы
2.	Доля общеобразовательных учреждений, в зданиях (помещениях) которых проведены мероприятия по устранению нарушений требований пожарной безопасности общем количестве общеобразовательных учреждений городского округа	%	2016	70	33,3	47,6	100 %-ное выполнение показателя не достигнуто в связи с недостаточным финансовым обеспечением Программы
		%	2017	80	22,2	27,8	100 %-ное выполнение показателя не достигнуто в связи с недостаточным финансовым обеспечением Программы
		%	2018	100	0	0	показатель не выполнен в связи с недостаточным финансовым обеспечением Программы

3.	Среднее значение по всем показателям (индикаторам) муниципальной программы	%	2016			69,6	
		%	2017			63,3	
		%	2018			38,9	
		%	ИТОГО			57,3	

***4.3. Перечень мероприятий, выполненных не в полном объеме и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки.***

Все запланированные мероприятия Программы выполнены в полном объеме в установленные сроки. Однако ограниченные возможности городского бюджета не позволили запланировать мероприятия по проведению капитального и текущего ремонтов общеобразовательных организаций городского округа в большем объеме, необходимом для достижения 100 %-ного выполнения целевых показателей Программы.

***4.4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.***

На ход реализации Программы повлияло недостаточное финансирование, направленное на проведение мероприятий по капитальному и текущему ремонту, а также устранению нарушений требований пожарной безопасности в зданиях общеобразовательных организаций городского округа Кинель, что не позволило достигнуть 100%-го выполнения целевых показателей программы.

***4.5. Данные о бюджетных ассигнований и иных средствах, направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации Программы представлены в таблице 2.***

Общий объем финансирования Программы составил: 100056,232 тыс. рублей, из них 60664,245 тыс. рублей из бюджета городского округа, 39391,987 тыс. рублей из областного бюджета.

В 2016 г. на реализацию программы было выделено 28885,8 тыс.рублей из бюджета городского округа, фактически освоено 28804,8 тыс.рублей, что

составляет **99,65%**. Экономия образовалась по итогам проведения электронных торгов.

В 2017 году на реализацию программы было выделено 55585,967 тыс. рублей, из них: 17768,98 тыс. рублей из бюджета городского округа, 37816,987 тыс. рублей из областного бюджета. Фактически освоено 54628,155 тыс. рублей, что составляет **98,23%**. Экономия образовалась по итогам проведения электронных торгов.

В 2018 году на реализацию программы выделено 21584,465 тыс. рублей, из них: 20009,465 тыс. рублей из бюджета городского округа, 1575,0 тыс. рублей из областного бюджета. Фактически освоено 21562,794 тыс. рублей, что составляет **99,89 %**. Экономия образовалась по итогам проведения электронных торгов.

***4.6. Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы.***

***программы.***

С учетом окончания сроков реализации Программы, считаем целесообразным принятие решения о прекращении реализации Программы.

**Информация о финансировании мероприятий муниципальной программы области «Капитальный и текущий ремонт зданий общеобразовательных учреждений городского округа Кинель» на 2016 – 2018 годы**

**за 2016- 2018 годы**

**Таблица 2**

№ п/п	Наименование мероприятия, № подпункта по Программе	Главный распорядитель бюджетных средств/исполнитель	Год реализации Программы	План по Программе (тыс. рублей), информация указывается в целом по Программе и по финансовому году			Факт по Программе (тыс. рублей), информация указывается в целом по Программе и по финансовому году			Эффективность финансовых расходов (факт / план x 100)		
				всего	за счет средств бюджета городского округа	за счет иных источников	всего	за счет средств бюджета городского округа	за счет иных источников	всего	за счет средств бюджета городского округа	за счет иных источников
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	1.1. Приобретение холодильника и кухонного оборудования в ГБОУ СОШ №8 п.г.т.Алексеевка	Комитет по управлению муниципальным имуществом	2016	40,0	40,0	0,0	38,774	38,774	0,0	96,9	96,9	0
2.	1.2. Приобретение мебели для столовой в ГБОУ СОШ №3	Комитет по управлению муниципальным имуществом	2016	120,0	120,0	0,0	117,0	117,00	0,0	97,5	97,5	0
3.	1.3. Приобретение штор в ГБОУ СОШ №5 ОЦ «Лидер»	Комитет по управлению муниципальным имуществом	2016	78,0	78,0	0,0	76,6	76,6	0,0	98,2	98,2	0



4.	1.4.Противопожарная обработка шторм в ГБОУ СОШ №5 ОЦ «Лидер»	Комитет по управлению муниципальным имуществом	2016	22,0	22,0	0,0	22,00	22,0	0,0	100	100	0
5.	1.5.Приобретение мебели для учебных классов в ГБОУ СОШ №4 п.г.т.Алексеевка, ГБОУ СОШ №10	Комитет по управлению муниципальным имуществом	2016	150,0	150,0	0,0	127,149	127,149	0,0	84,8	84,8	0
6.	Приобретение водонагревателей в образовательные организации (за счет сложившейся экономии )	Комитет по управлению муниципальным имуществом	2016	0	0	0,0	27,40	27,40	0,0	-	-	-
7.	1.6 Приобретение мебели для учебных классов в ГБОУ СОШ №1, ГБОУ СОШ №2, ГБОУ СОШ №3, ГБОУ СОШ №4, ГБОУ СОШ №8, ГБОУ СОШ №9, ГБОУ СОШ №10, ГБОУ СОШ №11	Комитет по управлению муниципальным имуществом	2017	708, 29	8,29	700,0	708, 29	8,29	700,0	100	100	0

8.	1.7. Приобретение сплит системы и многофункционального устройства в ГБОУ СОШ №5	Комитет по управлению муниципальным имуществом	2017	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0	50,0	100	100	0
9.	1.8. Приобретение робототехники для учебного процесса по предметам физики, информатики и технологии в ГБОУ СОШ №10	Комитет по управлению муниципальным имуществом	2017	50,0	50,0	0,0	0,0	50,0	50,0	0,0	100	100	0
10.	1.9. Оснащение основными средствами и материальными запасами общеобразовательных организаций	Комитет по управлению муниципальным имуществом	2017	6,39	6,39	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0
			2018	700,438	120,438	580,0	700,438	120,438	580,0	580,0	100	100	0
11.	2.1. Ремонт инженерных сетей ГБОУ СОШ №1	Управление архитектуры и градостроительства	2016	2041,390	2041,390	0,0	2041,390	2041,390	0,0	0,0	100	100	0
12.	2.2. Устройство спортивной площадки ГБОУ СОШ №3	Управление архитектуры и градостроительства	2016	1116,162	1116,162	0,0	1116,162	1116,162	0,0	0,0	100	100	0

13.	2.3.Замена оконных конструкций в здании ГБОУ СОШ №3	Управление архитектуры и градостроительства	2016	1422,054	1422,054	0,0	1422,054	1422,054	0,0	100	100	0
14.	2.4.Ремонт асфальтового покрытия для устройства спортивной площадки ГБОУ СОШ №3	Управление архитектуры и градостроительства	2016	98,045	98,045	0,0	98,045	98,045	0,0	100	100	0
15.	2.5.Ремонт оградений на территории ГБОУ СОШ №3, ГБОУ СОШ №10	Управление архитектуры и градостроительства	2016	2921,783	2921,783	0,0	2921,783	2921,783	0,0	100	100	0
16.	2.6.Ремонт кровли столовой, малого спортивного зала ГБОУ СОШ №4	Управление архитектуры и градостроительства	2016	1936,788	1936,788	0,0	1936,788	1936,788	0,0	100	100	0
17.	2.7.Замена оконных конструкций в здании ГБОУ СОШ №4	Управление архитектуры и градостроительства	2016	892,500	892,500	0,0	892,500	892,500	0,0	100	100	0
18.	2.8.Ремонт кабинета биологии в ГБОУ СОШ №4	Управление архитектуры и градостроительства	2016	99,940	99,940	0,0	99,940	99,940	0,0	100	100	0

19.	2.9.Ремонт кирпичной кладки ГБОУ СОШ №4	Управление архитектуры и градостроительства	2016	68,000	68,000	0,0	68,000	68,000	0,0	100	100	0
20.	2.10.Текущий ремонт крылец здания ГБОУ СОШ №5 ОЦ «Лидер»	Управление архитектуры и градостроительства	2016	97,223	97,223	0,0	97,223	97,223	0,0	100	100	0
21.	2.11.Ремонт санузла в здании ГБОУ СОШ №9	Управление архитектуры и градостроительства	2016	201,250	201,250	0,0	201,250	201,250	0,0	100	100	0
22.	2.12.Ремонт отопительной системы в здании ДЮСШ СП ГБОУ СОШ №9	Управление архитектуры и градостроительства	2016	220,591	220,591	0,0	220,591	220,591	0,0	100	100	0
23.	2.13.Ремонт кабинета физики ГБОУ СОШ №10	Управление архитектуры и градостроительства	2016	55,044	55,044	0,0	55,044	55,044	0,0	100	100	0
24.	2.14.Ремонт ворот распашных на территории ГБОУ СОШ №10	Управление архитектуры и градостроительства	2016	49,930	49,930	0,0	49,930	49,930	0,0	100	100	0
25.	2.15.Ремонтно-строительные работы в пристрой ГБОУ СОШ №11	Управление архитектуры и градостроительства	2016	8369,916	8369,916	0,0	8369,916	8369,916	0,0	100	100	0
26.	2.16.Ремонт ограждений на территории ГБОУ СОШ №11	Управление архитектуры и градостроительства	2016	668,044	668,044	0,0	668,044	668,044	0,0	100	100	0

27.	2.17. Подготовка и экспертиза технической документации	Управление архитектуры и градостроительства	2016	237,140	237,140	0,0	157,215	157,215	0,0	66,27	66,27	0
28.	2.18. Капитальный ремонт здания ГБОУ СОШ №3	Управление архитектуры и градостроительства	2017	43614,646	6547,659	37066,987	43614,646	6547,659	37066,987	100	100	100
29.	2.19. Дополнительные работы по капитальному ремонту здания ГБОУ СОШ №3	Управление архитектуры и градостроительства	2017	4310,078	4310,078	0,0	4310,078	4310,078	0,0	100	100	0
30.	2.20. Проведение экспертизы сметной документации на проведение капитального ремонта ГБОУ СОШ №3	Управление архитектуры и градостроительства	2017	111,114	111,114	0,0	111,114	111,114	0,0	100	100	0
31.	2.21. Текущий ремонт сетчатого ограждения и стоек металлических спортивной площадки ГБОУ СОШ №1	Управление архитектуры и градостроительства	2017	168,0	168,0	0,0	168,0	168,0	0,0	100	100	0

32.	2.22. Ремонтные работы по устранению нарушений пожарной безопасности ГБОУ СОШ №1	Управление архитектуры и градостроительства	2017	194,0	194,0	0,0	194,0	194,0	0,0	100	100	100	0
33.	2.23. Ремонт санузлов, отопления и замена светильников в здании ГБОУ СОШ №2	Управление архитектуры и градостроительства	2017	2506,743	2506,743	0,0	2506,743	2506,743	0,0	100	100	100	0
34.	2.24. Усиление плиты и ремонт участка отопления в подвале ГБОУ СОШ №4	Управление архитектуры и градостроительства	2017	116,605	116,605	0,0	116,605	116,605	0,0	100	100	100	0
35.	2.25. Ремонт центрального крыльца ГБОУ СОШ №9	Управление архитектуры и градостроительства	2017	199,999	199,999	0,0	199,999	199,999	0,0	100	100	100	0
36.	2.26. Проведение экспертизы сметной документации на проведение капитального ремонта ГБОУ СОШ №9	Управление архитектуры и градостроительства	2017	46,785	46,785	0,0	46,785	46,785	0,0	100	100	100	0

37.	2.27. Благоустройство территории ГБОУ СОШ №10, ГБОУ СОШ №11	Управление архитектуры и градостроительства	2017	467,50	467,50	0,0	467,50	467,50	0,0	100	100	0
38.	2.28. Ремонт контейнерной площадки ГБОУ СОШ №11	Управление архитектуры и градостроительства	2017	84,416	84,416	0,0	84,416	84,416	0,0	100	100	0
39.	2.29. Текущий ремонт зданий общеобразовательных организаций	Управление архитектуры и градостроительства	2017	951,401	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0
			2018	13444,731	995,0	14418,783	13423,783	995,0	99,85	99,84	100	
40.	2.30. Капитальный ремонт здания ГБОУ СОШ №3	Управление архитектуры и градостроительства	2018	5833,296	5833,296	0,0	5833,296	5833,296	0,0	100	100	0
41.	2.31. Текущий ремонт зданий дополнительного образования детей	Управление архитектуры и градостроительства	2018	611,0	610,277	0,0	610,277	610,277	0,0	99,88	99,88	0
42.	3.1. Мероприятия по устранению нарушений пожарной безопасности в общеобразовательных учреждениях и структурных	Управление архитектуры и градостроительства	2016	1980,0	1980,0	0,0	1980,0	1980,0	0,0	100	100	0

