



СОГЛАСОВАНО
Глава городского округа Кинель
Самарской области



_____ В.А.Чихирев
29.03.2021

ИНФОРМАЦИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ городского округа Кинель (на 01.01.2021г.)

**НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ
РОССИИ**

СТРАТЕГИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕЛЬ

Стратегия социально-экономического развития городского округа Кинель Самарской области на период до 2025 года

Утверждена решением Думы городского округа Кинель Самарской области от 24.11.2016 г. № 187 (с изм. от 24.12.2019 №524)

План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития городского округа Кинель Самарской области на период до 2025 года

Принят постановлением администрации городского округа Кинель Самарской области от 17.05.2018 № 1233

Корректировка Стратегии социально-экономического развития городского округа Кинель Самарской области на период до 2025 года

Утверждена решением Думы городского округа Кинель Самарской области от 24.12.2019 г. № 524

Стратегические направления и задачи Стратегии

Город - социум

- **Обеспечение демографического развития городского округа**
- **Социокультурное пространство как условие обеспечения высокого уровня и качества жизни**

Город - среда обитания

- Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры на основе реализации программных мероприятий по ее строительству, модернизации и реконструкции
- Обеспечение доступности, комфортности и безопасности передвижения граждан и повышение качества обслуживания пассажиров
- Создание экологически безопасных и комфортных условий окружающей среды, способствующих повышению качества жизни местного сообщества

Город-предприниматель

- **Развитие транспортно-логистической системы городского округа Кинель**
- **Стимулирование развития бизнес-сферы городского округа**
- **Повышение конкурентоспособности местных товаропроизводителей**

Институт местного самоуправления

- Развитие организационно-правовых основ местного самоуправления в аспекте формирования нового типа культурной среды городского пространства как институциональной базы проведения стратегических изменений
- Обеспечение высокой эффективности от использования муниципального имущества как доходного источника местного бюджета и материальной базы оказания высококачественных муниципальных услуг



ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕЛЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Обработка сточных вод

- **Реконструкция канализационных очистных сооружений г. Кинель**
- Инициатор: Администрация городского округа Кинель Самарской области
- Основные характеристики: доведение показателей концентрации загрязняющих веществ, сбрасываемых вод в реку Самара, до установленных нормативов. Производительность 17,0 тыс. куб.м/сутки.
- Объем инвестиций: 960,68 млн. руб.
- Сроки реализации: 2020-2022г.г.

Обработка сточных вод




- **Проектирование и реконструкция канализационных очистных сооружений пос. Усть – Кинельский**
- Инициатор: Администрация городского округа Кинель Самарской области
- Основные характеристики: доведение показателей концентрации загрязняющих веществ, сбрасываемых вод в реку Большой Кинель, до установленных нормативов. Производительность 2,7 тыс. куб.м./сутки.
- Объем инвестиций: 404,699 млн.руб.
- Сроки реализации: 2020-2022 г.г.



ПОЯСНЕНИЯ К ЗАПОЛНЕНИЮ ТАБЛИЦЫ С ЦЕЛЕВЫМИ ЗНАЧЕНИЯМИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ*

Примечания к заполнению таблицы с целевыми значениями показателей национальных проектов:

- 1) указывается перечень декомпозированных на муниципальный уровень показателей, утвержденных на 2020 год в рамках реализации национальных проектов. В случае, если в данный перечень включены показатели, отсутствующие в 2019 году (в связи с заменой/ добавлением/ исключением показателя), необходимо отразить этот факт в примечании.
- 2) в случае отсутствия фактического значения показателя на отчетную дату необходимо указать имеющиеся данные И/ИЛИ прогнозное значение показателя, сделав при этом соответствующее примечание. В дальнейшем при появлении данных по показателю необходимо актуализировать значение в соответствующих графах;
- 3) начиная со 2 квартала, необходимо указывать значение показателя в графе 9 «Оценка года»;
- 4) при заполнении таблицы необходимо применить цветовую индикацию в зависимости от статуса достижения целевого значения показателя (представлена ниже). Применение цветовой индикации осуществляется отдельно по 2019 году (графы 3-4) и по 2020 году, исходя из фактически достигнутых значений показателя (графы 5-9).

Схема цветовой индикации достижения целевых значений показателей	
	- риски недостижения целевого значения показателя отсутствуют, показатель имеет позитивную динамику
	- риски недостижения целевого значения показателя имеются, при этом прогнозно к концу года плановое значение показателя будет достигнуто
	- риски недостижения целевого значения показателя имеются, необходимы меры по их устранению

* СЛАЙД ЯВЛЯЕТСЯ СПРАВОЧНЫМ, НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ В ИТОГОВЫЙ ВАРИАНТ ПРЕЗЕНТАЦИИ ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ДЕМОГРАФИЯ» ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КИНЕЛЬ

1. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2019-2020 ГОДАХ

№ п/п	Наименование показателя	2019		2020				
		План	Факт	План	Факт		Прогноз	
					На 01.04.	На 01.07.	На 01.10.	На 31.12.
1	ПОКАЗАТЕЛЬ 1: «Финансовая поддержка семей при рождении детей»							
1.1	Наличие плана мероприятий, направленных на стимулирование рождаемости на территории муниципального образования (городского округа)	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть
1.2	Проведение встреч с населением муниципального образования с участием специалистов органов социальной защиты населения в целях разъяснения порядка предоставления мер социальной поддержки, направленных на стимулирование рождаемости, от общего количества проведенных встреч с населением (доля охвата - не менее 1 % от численности населения муниципалитета)	Не менее 1%	1%	Не менее 1%	0,2%	0,2%	1,5%	2,0%
1.3	Количество информационных материалов о порядке предоставления мер социальной поддержки, направленных на стимулирование рождаемости (памятки, буклеты, информация в СМИ, сети Интернет, в том числе в социальных сетях)	не менее 12	12	не менее 12	2	4	76	82
1.4	Наличие раздела на официальном сайте администрации муниципального образования, посвященного пропаганде семейных ценностей, мерам социальной поддержки, процедурам ЭКО, обучению и воспитанию детей и т.д.	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть
1.5	Наличие дополнительных финансовых мер социальной поддержки, направленных на стимулирование рождаемости и многодетность (исходя из возможности муниципалитета, пример: предоставление бесплатного (льготного) питания детям в школах, материальная помощь в связи с трудной жизненной ситуацией, льготы по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, бесплатное посещение детей из многодетных семей спортивных, дополнительных образовательных секций, талоны на посещение бань и т.д.)	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть
1.6	Наличие взаимодействия администраций муниципальных образований и специалистов Комплексных центров социального обслуживания населения, ведущих доабортное консультирование (с целью помощи в бытовых проблемах: трудоустройство, обеспечение места в детских садах, заключение социального контракта, материальная помощь и т.д.)	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть

Ответственный исполнитель:

Кузнецова Виктория Евгеньевна, специалист 1 категории
(84663) 21548, kultura-kinel@mail.ru



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ДЕМОГРАФИЯ» ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КИНЕЛЬ

1. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2019-2020 ГОДАХ

№ п/п	Наименование показателя	2019		2020				
		План	Факт	План	Факт		Прогноз	
					На 01.04.	На 01.07.	На 01.10.	На 31.12.
2	ПОКАЗАТЕЛЬ 2: «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»							
2.1	Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет (%)	35,1%	53,2%	95%	47,2%	77,61%	92,68%	100,0
3	ПОКАЗАТЕЛЬ 3: «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек»							
3.1	Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах)	5,8	н.д.	5,8	н.д.	н.д.	н.д.	н.д. *
3.2	Наличие программы «Укрепление общественного здоровья» в муниципальном образовании	не уст.	не уст.	наличие	В разрабо тке	В разрабо тке	В разрабо тке	наличие
4	ПОКАЗАТЕЛЬ 4: «Спорт-норма жизни»							
4.1	Доля детей и молодежи Самарской области (возраст от 3 до 29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи Самарской области (возраст от 3 до 29 лет) (факт по итогам 2018 года) (%)	87,5%	88,2%	87,4%	88,2	88,2	88,2%	90,3%
4.2	Доля населения Самарской области среднего возраста (женщины от 30 до 54 лет, мужчины от 30 до 59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Самарской области среднего возраста (женщины от 30 до 54 лет, мужчины от 30 до 59 лет) (факт по итогам 2018 года)(%)	24,6%	24,6%	30,1%	26%	27,%	28,75%	31,4%
4.3	Доля населения Самарской области старшего возраста (женщины от 55 до 79 лет, мужчины от 60 до 79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Самарской области старшего возраста (женщины от 55 до 79 лет, мужчины от 60 до 79 лет) (факт по итогам 2018 года) (%)	6,5%	10,1%	9,9%	10,1%	10,1%	10,1%	14,6
5	ПОКАЗАТЕЛЬ 5: «Разработка и реализация программ системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение» в Самарской области»							
5.1	Количество граждан пожилого возраста, вовлеченных в добровольческую деятельность и движение «Серебряные волонтеры», проживающих на территории муниципального образования	не уст.	не уст.	10	10	12	20	30

* - отсутствуют статистические данные за 2020 год

Ответственный исполнитель:

Кузнецова Виктория Евгеньевна, специалист 1 категории
(84663) 21548, kultura-kinel@mail.ru



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ДЕМОГРАФИЯ» ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КИНЕЛЬ

1. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2019-2020 ГОДАХ

№ п/п	Наименование показателя	2019		2020				
		План	Факт	План	Факт		Прогноз	
					На 01.04.	На 01.07.	На 01.10.	На 31.12.
5.2	Доля граждан пожилого возраста, вовлеченных в занятия физической культурой и спортом (систематические занятия спортом, спортивные праздники и чемпионаты, турниры по бильярду, шашкам, шахматам, домино, олимпиады «третьего возраста», конкурсные мероприятия и акции, направленные на различную физическую активность), от общего количества граждан пожилого возраста, проживающих на территории муниципального образования	10%	10,3%	Не менее 11%	10,4%	10,4%	10,8%	14,6
5.3	Доля граждан пожилого возраста, вовлеченных в социокультурные мероприятия (концерты и тематические праздники, духовно-просветительские мероприятия, вечера отдыха, встречи, концертные программы, выставки народного творчества) от общего количества граждан пожилого возраста, проживающих на территории муниципального образования	10%	20%	Не менее 11%	4%	4%	11%	15
5.4	Количество проведенных мероприятий по организации социального туризма, позволяющего гражданам пожилого возраста ближе познакомиться с историей родного края, его природными ресурсами, традициями, культурным наследием (посещение музеев, театров, галерей, выставок, исторических и святых мест)	2	9	Не менее 4	1	1	9	18
5.5	Количество проведенных мероприятий по привлечению пожилых людей с активной жизненной позицией к воспитанию подрастающего поколения (встречи со старшеклассниками, направленные на патриотическое воспитание молодежи, сохранение семейных, культурных и исторических ценностей, пропаганду здорового образа жизни)	4	16	Не менее 4	4	4	8	20
5.6	Наличие библиотечного обслуживания лиц пожилого возраста на дому	наличие	наличие	наличие	наличие	наличие	наличие	наличие
5.7	Доля граждан пожилого возраста, удовлетворенных качеством районных (городских) спортивных мероприятий в отчетном году, в общем количестве опрошенных граждан пожилого возраста, принявших участие в районных (городских) спортивных мероприятиях	40%	74%	Не менее 50%	100%	100%	100%	100%

Ответственный исполнитель:

Кузнецова Виктория Евгеньевна, специалист 1 категории
(84663) 21548, kultura-kinel@mail.ru



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ДЕМОГРАФИЯ» ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КИНЕЛЬ

1. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2019-2020 ГОДАХ

№ п/п	Наименование показателя	2019		2020				
		План	Факт	План	Факт		Прогноз	
					На 01.04.	На 01.07.	На 01.10.	На 31.12.
5.8	Доля граждан пожилого возраста, удовлетворенных качеством районных (городских) социокультурных мероприятий в отчетном году, в общем количестве опрошенных граждан пожилого возраста, принявших участие в районных (городских) социокультурных мероприятиях	40%	81%	Не менее 50%	100%	100%	100%	100%
5.9	Доля граждан пожилого возраста, удовлетворенных услугой «Социальный туризм» в отчетном году, в общем количестве опрошенных граждан пожилого возраста, получивших данную услугу	40%	54%	Не менее 50%	100%	100%	100%	100%
5.10	Наличие дополнительных мер социальной поддержки для нуждающихся граждан пожилого возраста	наличие	наличие	наличие	наличие	наличие	наличие	наличие
5.11	Количество информационных материалов в целях системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения, размещенных на официальном сайте администрации муниципального образования и в районных, городских, областных печатных изданиях	4	9	Не менее 8	1	3	18	20
5.12	Наличие специализированного раздела на информационном стенде и официальном сайте администраций муниципального образования «Приемная семья для пожилых людей» (размещение закона Самарской области от 28.10.2008 №121-ГД «Об организации деятельности приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов на территории Самарской области»)	наличие	наличие	наличие	наличие	наличие	наличие	наличие
5.13	Количество встреч с населением муниципального образования с участием специалистов органов социальной защиты населения в целях разъяснения мер социальной поддержки лиц пенсионного возраста и граждан, достигших в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2027 года возраста женщины 55 лет и более, мужчины 60 лет и более; специалистов органов службы занятости населения в целях разъяснения изменений в законодательстве о занятости населения, а также по вопросам трудового законодательства, охраны труда работников предпенсионного возраста	4	18	Не менее 8	2	2	12	18

Ответственный исполнитель:

Кузнецова Виктория Евгеньевна, специалист 1 категории
(84663) 21548, kultura-kinel@mail.ru



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ДЕМОГРАФИЯ» ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КИНЕЛЬ

2. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ*

№ п/п	Наименование основных мероприятий и контрольных точек	Срок	Исполнение (выполнено/в процессе/ведется подготовка/не выполнено)
1	2	3	4
2019 год			
1.	Подготовка Плана мероприятий, направленных на стимулирование рождаемости на территории муниципального образования	2019 год	выполнено
2.	Принятие дополнительных финансовых мер социальной поддержки, направленных на стимулирование рождаемости и многодетность (исходя из возможности муниципалитета)	2019 год	выполнено
3.	Создания условий для развития направления «Серебряные волонтеры», привлечение волонтеров серебряного возраста к организации различных мероприятий, добровольческих акций	2019 год	выполнено
2020 год			
1.	-	-	-
2.	-	-	-

Ответственный исполнитель:

Кузнецова Виктория Евгеньевна, специалист 1 категории
(84663) 21548, kultura-kinel@mail.ru



ВВОД ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕЛЬ НП «ДЕМОГРАФИЯ»

3.1. СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ В 2019 ГОДУ НА ТЕРРИТОРИИ М.О. (УКАЗАТЬ НАЗВАНИЕ)*

Наименование НП**	Ответственный за реализацию	Срок реализации	Ввод, мм.гг.	Вид работ (строительство/ реконструкция /капитальный ремонт/ремонт)	Бюджет на 2019 год, тыс. руб.	Освоение средств по состоянию на 31.12.2019 (тыс. руб. / %)	Экспертиза (ПИР/ПСД), дата выхода	Готовность СМР (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Устройство малой спортивной площадки для центра ГТО размером 40x15 м (50 лет Октября 108) с резино-полимерным основанием								
Вне НП	Управление архитектуры	2019	08.2019	строительство	3 400,0	3400 / 100%	-	100%
2. Устройство универсальной спортивной площадки размером 56x28 м (50 лет Октября 25А ГБОУ СОШ №10) с покрытием искусственная трава								
Вне НП	Управление архитектуры	2019	08.2019	Строительство	7 000,0	7 000,0 / 100%	-	100%

Ответственный исполнитель:

Кузнецова Виктория Евгеньевна, специалист 1 категории
(84663) 21548, kultura-kinel@mail.ru



ВВОД ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕЛЬ НП «ДЕМОГРАФИЯ»

4. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ В 2019-2020 ГОДАХ НА ТЕРРИТОРИИ М.О. (УКАЗАТЬ НАЗВАНИЕ)

№ п/п	Наименование НП	ВСЕГО		Средства федерального бюджета, план (тыс. руб.)/ факт (%)	Средства областного бюджета, план (тыс. руб.)/ факт (%)	Средства местного бюджета, план (тыс. руб.)/ факт (%)	Внебюджетные источники, план (тыс. руб.)/ факт (%)
		План, тыс. руб.	Кассовое исполнение по состоянию на 01.01.2020 *, тыс. руб./ %				
1	2	3	4	5	6	7	8
2019 ГОД							
1.	<i>Устройство малой спортивной площадки для центра ГТО размером 40x15 м (50 лет Октября 108) с резино-полимерным</i>	3400,0	3400,0 / 100%	2900,0 / 100%	500,0 / 100%	0,0	0,0
2.	<i>Устройство универсальной спортивной площадки размером 56x28 м (50 лет Октября 25А ГБОУ СОШ №10) с покрытием искусственная трава</i>	7000,0	7000,0 / 100%	0,0	7000,0 / 100%	0,0	0,0

Ответственный исполнитель:

Кузнецова Виктория Евгеньевна, специалист 1 категории
(84663) 21548, kultura-kinel@mail.ru



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ» ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КИНЕЛЬ

1. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2019-2020 ГОДАХ

№ п/п	Наименование показателя	2019		2020				
		План	Факт	План	Факт			
					На 01.04.	На 01.07.	На 01.10.	На 31.12.
1	Показатель 1 «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»							
1.1	Количество баннеров, размещенных муниципальным образованием, посвященных профилактике заболеваний, прохождению профилактических медицинских осмотров (на 10 тыс. населения муниципального образования, для городов - на 1 внутригородской район)	1	6	1	0	0	1	1
1.2	Количество населенных пунктов с численностью от 100 человек до 2 тыс. человек, нуждающихся в обеспечении инженерными коммуникациями, подъездными путями при благоустройстве территории в процессе возведения (замены) ФАПов с целью обеспечения доступности ПМСП	не уст.	не уст.	не уст.	не уст.	не уст.	не уст.	не уст.
2	Показатель 2. «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Самарской области квалифицированными кадрами»							
2.1	Укомплектованность врачебных должностей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства не более 1,2) в Самарской области, %	71,5%	92,7%	80,5%	83,6%	83,6%	92,9%	90,2
2.2	Укомплектованность должностей среднего медицинского персонала в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства не более 1,2) в Самарской области, %	76,2	100%	82,2%	95,6%	95,6%	94,7%	95,1%



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ» ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КИНЕЛЬ

2. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ*

№	Наименование основных мероприятий и контрольных точек	Срок	Исполнение (выполнено/в процессе/ведется подготовка/не выполнено)
1	2	3	4
2019 год			
1	Охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами, включая диспансеризацию, профилактические осмотры и отдельные методы исследования, всего – 20800 чел.	31.12.2019	На 31.12.2019 осмотрено 20341 человек –97,8% от плана
2	Внедрение принципов «Бережливой поликлиники», ремонт и благоустройство входных групп Кинельская ЦБГ и Р,	31.12.2019	работы полностью завершены
3	Организация целевого обучения, в том числе обеспечение стипендиями за счет средств бюджета Самарской области, лиц с высшим медицинским и (или) фармацевтическим образованием в ординатуре для государственных медицинских организаций Самарской области	31.12.2019	В 2019 году поступили на обучение 2 человека
4	Предоставление денежной выплаты медицинским работникам Самарской области, трудоустроившимся по наиболее востребованной медицинской специальности, включенной в ежегодно утверждаемый перечень востребованных медицинских специальностей, в первую очередь амбулаторно-поликлинического звена, скорой медицинской помощи	31.12.2019	В 2019 году выплату получили 5 человек
5	Предоставление служебного жилья из муниципального жилищного фонда медицинским работникам наиболее востребованных специальностей (предоставлена 1 квартира)	2019 год	выполнено
6	Предоставление медицинским работникам компенсации расходов по договорам найма жилого помещения частного, муниципального или государственного жилищного фонда	2019 год	выполнено
7	Информирование граждан по вопросам профилактики заболеваний и формированию здорового образа жизни	2019 год	выполнено

Ответственный исполнитель:

Кузнецова Виктория Евгеньевна, специалист 1 категории
(84663) 21548, kultura-kinel@mail.ru



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ» ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КИНЕЛЬ

2. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ*

№	Наименование основных мероприятий и контрольных точек	Срок	Исполнение (выполнено/в процессе/ведется подготовка/не выполнено)
1	2	3	4
2020 год			
1.	Охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами, включая диспансеризацию, профилактические осмотры и отдельные методы исследования, всего – 19010 чел.	31.12.2020	осмотрено на 01.01 2021 - 5961 чел. – 31% от плана *
2.	Предоставление служебного жилья из муниципального жилищного фонда медицинским работникам наиболее востребованных специальностей	2020 год	Выполнено. Предоставлена 1 квартира
3.	Предоставление медицинским работникам компенсации расходов по договорам найма жилого помещения частного, муниципального или государственного жилищного фонда	2020 год	Выполнено Предоставлено 4 работникам
4	Информирование граждан по вопросам профилактики заболеваний и формированию здорового образа жизни	2020 год	Выполнено

* - по данным минздрава

Ответственный исполнитель:

Кузнецова Виктория Евгеньевна, специалист 1 категории
(84663) 21548, kultura-kinel@mail.ru



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «КУЛЬТУРА» ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КИНЕЛЬ

1. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2019-2020 ГОДАХ

№ п/п	Наименование показателя	2019		2020				
		План	Факт	План	Факт			
					На 01.04.	На 01.07.	На 01.10.	На 31.12.
1	Показатель 1. «Культурная среда»							
1.1	Количество посещений библиотек, тыс. ед. (увеличение посещений общедоступных (публичных) библиотек на 12%)	145,62 тыс.чел.	146,4 тыс.чел.	147,06 тыс. чел.	42,679 тыс. чел.	49,786 тыс. чел.	99,57 * тыс. чел.	*
1.2	Количество посещений театров, тыс. ед.	не уст.	-	не уст.	-	-	-	
1.3	Количество посещений концертных организаций, тыс. ед.	не уст.	-	не уст.	-	-	-	
1.4	Количество посещений музеев, тыс. ед.	не уст.	-	не уст.	-	-	-	
1.5	Количество посещений платных культурно-массовых мероприятий КДУ, тыс. ед. (увеличение количества посещений на 30%)	103,68 тыс.чел.	103,72 тыс. чел.	108,61 тыс. чел.	29,831 тыс. чел.	29,831 тыс. чел.	34,91 тыс. чел. *	*
1.6	Количество участников клубных формирований, тыс. чел. (увеличение на 6%)	2,38 тыс.чел.	2,53 тыс.чел.	2,41 тыс. чел.	2,549 тыс. чел.	2,549 тыс. чел.	2,549 тыс. чел.	*
1.7	Количество учащихся ДШИ, тыс. чел. (увеличение на 6%)	1,09 тыс. чел	1,09 тыс. чел	1,10 тыс. чел.	1,97 тыс. чел.	1,09 тыс. чел.	1,13 тыс. чел.	*
1.8	Количество посещений парков культуры и отдыха, тыс. ед.	не уст.	-	не уст.	-	-	-	-
1.9	Количество посещений передвижных культурных центров (библиобусов, автоклубов), тыс. ед.	не уст.	-	не уст.	-	-	-	-

* - показатели исключены из перечня декомпозированных показателей на 2020 год Протоколом заседания Совета по национальным и приоритетным проектам СО от 30.11.2020 №47

Ответственный исполнитель:

Чечкина Ангелина Викторовна, специалист 1 категории по культуре
управления культуры и молодёжной политики
(84663) 2-15-48, kultura-kinel@mail.ru



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «КУЛЬТУРА» ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КИНЕЛЬ

2. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ*

№	Наименование основных мероприятий и контрольных точек	Срок	Исполнение (выполнено/в процессе/ведется подготовка/не выполнено)
1	2	3	4
2019 год			
1.	Оснащение детских школ искусств пианино отечественного производства (для ДШИ №2 г.о. Кинель получен 1 инструмент)	2019 год	выполнено
2020 год			
1.	Оснащение зрительного зала кинооборудованием Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дом культуры «Дружба»	2020	выполнено
2.	пошив концертных костюмов в рамках Губернского фестиваля «Рожденные в сердце России» Муниципальное автономное учреждение культуры «Городской Дом культуры»	2020	выполнено

Ответственный исполнитель:

Чечкина Ангелина Викторовна, специалист 1 категории по культуре
управления культуры и молодежной политики
(84663) 2-15-48, kultura-kinel@mail.ru



ВВОД ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕЛЬ НП «КУЛЬТУРА»

3.1. СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ В 2019 ГОДУ НА ТЕРРИТОРИИ Г.О.КИНЕЛЬ

Наименование НП**	Ответственный за реализацию	Срок реализации	Ввод, мм.гг.	Вид работ (строительство/ реконструкция /капитальный ремонт/ремонт)	Бюджет на 2019 год, тыс. руб.	Освоение средств по состоянию на 31.12.2019 (тыс. руб. / %)	Экспертиза (ПИР/ПСД), дата выхода	Готовность СМР (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Ремонт помещений (концертный зал, коридор 1 этажа) МБУ ДО «Детская школа искусств «Камертон»								
Вне НП	Управление архитектуры и градостроительства	2019	08.2019	ремонт	1532,0	1528,7 / 99,8%	-	100%
2. Ремонт системы отопления МБУ ДО «Детская школа искусств №3»								
Вне НП	Управление архитектуры и градостроительства	2019	10.2019	ремонт	332,5	331,7 / 99,8%	-	100%
3. Ремонт помещений библиотек-филиалов № 2, 3 МБУК «Кинельская городская централизованная библиотечная система»								
Вне НП	Управление архитектуры и градостроительства	2019	10.2019	ремонт	730,0	730,0 / 100%	-	100%
4. Ремонт фасада, кровли здания МАУК «Городской Дом культуры»								
Вне НП	Управление архитектуры и градостроительства	2019	07.2019	ремонт	2818,0	2706,7 / 96,1%	-	100%

Ответственный исполнитель:

Чечкина Ангелина Викторовна, специалист 1 категории по культуре
управления культуры и молодёжной политики
(84663) 2-15-48, kultura-kinel@mail.ru



ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НА РЕАЛИЗАЦИЮ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕЛЬ НП «КУЛЬТУРА»

4. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ В 2019-2020 ГОДАХ НА ТЕРРИТОРИИ Г.О.КИНЕЛЬ

№ п/п	Наименование НП	ВСЕГО		Средства федерального бюджета, план (тыс. руб.)/ факт (%)	Средства областного бюджета, план (тыс. руб.)/ факт (%)	Средства местного бюджета, план (тыс. руб.)/ факт (%)	Внебюджетные источники, план (тыс. руб.)/ факт (%)
		План, тыс. руб.	Кассовое исполнение по состоянию на 01.04.2020 *, тыс. руб./ %				
1	2	3	4	5	6	7	8
2019 ГОД							
1.	Ремонт учреждений культуры	5412,5	5297,1 / 97,9%	0,0	0,0,	5412,5 / 5297,1 (97,9%)	0,0
2020 ГОД							
1.	-	-	-	-	-	-	-

Ответственный исполнитель:

Чечкина Ангелина Викторовна, специалист 1 категории по культуре управления культуры и молодёжной политики
(84663) 2-15-48, kultura-kinel@mail.ru



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ» ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КИНЕЛЬ

1. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2019-2020 ГОДАХ

№ п/п	Наименование показателя	2019		2020				
		План	Факт	План	Факт			
					На 01.04.	На 01.07.	На 01.10.	На 31.12.
1	Показатель 1 «Современная школа»							
1.1	Число школ, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей, единиц	-	1	1	1	1	2	2
2	Показатель 2. «Успех каждого ребенка»							
2.1	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, % (с учетом занятости в учреждениях сферы образования, культуры и спорта)	55%	55%	55%	55%	55%	55%	55%
2.2	Число организаций, реализующих общеобразовательные программы, на базе которых открыты детские мини-технопарки, единиц	1	1	0	1*	1*	1*	1*
3	Показатель 3. «Социальная активность»							
3.1	Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность, тыс. человек	14 %	14%	899	355	637	809	1079
3.2	Численность молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, человек	30%	30%	3032	-	-	-	3639
4	Показатель 4. «Цифровая образовательная среда»							
4.1	Число образовательных организаций, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды, ед. (нарастающим итогом)	не уст.	не уст.	2	0	0	2	2

* - показатель указан нарастающим итогом

Ответственный исполнитель:

Кузнецова Виктория Евгеньевна, специалист 1 категории
(84663) 21548, kultura-kinel@mail.ru



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ» ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КИНЕЛЬ

2. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ*

№	Наименование основных мероприятий и контрольных точек	Срок	Исполнение (выполнено/в процессе/ведется подготовка/не выполнено)
1	2	3	4
2019 год			
1.	Открытие на базе ГБОУ СОШ №8 центра реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	2019 год	выполнено
2.	Создание на базе ГБОУ СОШ №9 кабинета технологии	2019 год	выполнено
	Ремонт и оснащение помещений ГБОУ СОШ №7 для создания детского технопарка «Мини-кванториум»	2019 год	выполнено
2020 год			
1.	Открытие на базе ГБОУ СОШ №11 центра реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	2020 год	Выполнено
2.	Создание центров цифровой образовательной среды на базе ГБОУ СОШ №2 и №3	2020 год	Выполнено

Ответственный исполнитель:

Кузнецова Виктория Евгеньевна, специалист 1 категории
(84663) 21548, kultura-kinel@mail.ru



ВВОД ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КИНЕЛЬ НП «ОБРАЗОВАНИЕ»

3.1. СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ В 2019 ГОДУ НА ТЕРРИТОРИИ Г.О.КИНЕЛЬ*

Наименование НП**	Ответственный за реализацию	Срок реализации	Ввод, мм.гг.	Вид работ (строительство/ реконструкция /капитальный ремонт/ремонт)	Бюджет на 2019 год, тыс. руб.	Освоение средств по состоянию на 31.12.2019 (тыс. руб. / %)	Экспертиза (ПИР/ПСД), дата выхода	Готовность СМР (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Капитальный ремонт ГБОУ СОШ №9								
Вне ПН	Управление архитектуры и градостроительства , Комитет по управлению муниципальным имуществом	2019	10.2019	Ремонт	64880,9	62105,5 / 94%	-	100%
2. Ремонт помещений для открытия центра «Точка роста»								
Вне ПН	Управление архитектуры и градостроительства , Комитет по управлению муниципальным имуществом	2019	09.2019	Ремонт	855,0	855,0 / 100%	-	100%
3. Ремонт и оснащение помещений ГБОУ СОШ №7 для создания детского технопарка «Мини-кванториум»								
Вне ПН	Управление архитектуры и градостроительства , Комитет по управлению муниципальным имуществом	2019	09.2019	Ремонт	966,8	965,413 / 99,9%	-	100%

Ответственный исполнитель:

Кузнецова Виктория Евгеньевна, специалист 1 категории
(84663) 21548, kultura-kinel@mail.ru



ВВОД ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КИНЕЛЬ НП «ОБРАЗОВАНИЕ»

3.1. СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ В 2020 ГОДУ НА ТЕРРИТОРИИ Г.О.КИНЕЛЬ*

Наименование НП**	Ответственный за реализацию	Срок реализации	Ввод, мм.гг.	Вид работ (строительство/ реконструкция /капитальный ремонт/ремонт)	Бюджет на 2020 год, тыс. руб.	Освоение средств по состоянию на 31.12.2020 (тыс. руб. / %)	Экспертиза (ПИР/ПСД), дата выхода	Готовность СМР (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Открытие на базе ГБОУ СОШ №11 центра реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»								
Вне ПН	Управление архитектуры и градостроительства, Комитет по управлению муниципальным имуществом	2020	10.2020	Ремонт	1645,83	1645,83 / 100%	-	100%
2. Создание центров цифровой образовательной среды на базе ГБОУ СОШ №2 и №3								
Вне ПН	Управление архитектуры и градостроительства, Комитет по управлению муниципальным имуществом	2020	10.2020	Ремонт	2894,189	2894,189 / 100%	-	100%

Ответственный исполнитель:

Кузнецова Виктория Евгеньевна, специалист 1 категории
(84663) 21548, kultura-kinel@mail.ru



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЖИЛЬЁ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА» ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КИНЕЛЬ

1. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2019-2020 ГОДАХ

№ п/п	Наименование показателя	2019		2020				
		План	Факт	План	Факт			
					На 01.04.	На 01.07.	На 01.10.	На 31.12.
1	Показатель 1. "Жилье"					-	-	-
1.1	Увеличение объема жилищного строительства, тыс. кв. м	40,00	43,729	42,649	10,79	20,826	39,323	50,798
1.2	Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства, тыс. кв. м.	не уст.	не уст.	не уст.	-	-	-	-
2	Показатель 3. "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда"					-	-	-
2.1	Количество квадратных метров, расселенного непригодного для проживания жилищного фонда, кв. м.	289,31	289,31	не уст.	-	-	-	-
3	Показатель 2. "Формирование комфортной городской среды"					-	-	-
3.1.	Реализованы мероприятия по благоустройству, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды (количество обустроенных общественных пространств)	7	7	4	4	4	4	4
3.2	Реализованы мероприятия по благоустройству, предусмотренные государственными муниципальными программами формирования современной городской среды (количество обустроенных дворовых территорий)	3	3	4	7	7	7	7

Ответственный исполнитель:

Федюкин Сергей Геннадьевич, заместитель руководителя Управления архитектуры
(84663) 61783, okc.kinel@yandex.ru



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЖИЛЬЁ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА» ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КИНЕЛЬ

2. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ*

№	Наименование основных мероприятий и контрольных точек	Срок	Исполнение (выполнено/в процессе/ведется подготовка/не выполнено)
1	2	3	4
2019 год			
1.	Актуализация муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы»	Не позднее 31.03.2019	Выполнено
2.	Проведение рейтингового голосования по отбору общественных территорий на 2020 год	Не позднее 01.03.2020	Выполнено
3.	Заключение муниципальных контрактов на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий	Не позднее 01.05.2019	Выполнено
4.	Заключение муниципальных контрактов на выполнение работ по благоустройству общественных территорий	Не позднее 01.07.2019	Выполнено
5.	Завершение работ по благоустройству дворовых и общественных территорий	Не позднее 01.09.2019	Выполнено
2020 год			
1.	Актуализация муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы»	Не позднее 31.03.2020	Выполнено
2.	Проведение рейтингового голосования по отбору общественных территорий на 2021 год	Не позднее 01.03.2020	Выполнено
3.	Заключение муниципальных контрактов на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий	Не позднее 01.05.2020	Выполнено
4.	Заключение муниципальных контрактов на выполнение работ по благоустройству общественных территорий	Не позднее 01.07.2020	Выполнено
5.	Завершение работ по благоустройству дворовых и общественных территорий	Не позднее 01.09.2020	Выполнено



ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НА РЕАЛИЗАЦИЮ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ В ГОРОДСКОЙ ОКРУГЕ КИНЕЛЬ НП «ЖИЛЬЁ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА»

4. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ В 2019-2020 ГОДАХ НА ТЕРРИТОРИИ Г.О.КИНЕЛЬ

№ п/п	Наименование НП	ВСЕГО		Средства федерального бюджета, план (тыс. руб.)/ факт (%)	Средства областного бюджета, план (тыс. руб.)/ факт (%)	Средства местного бюджета, план (тыс. руб.)/ факт (%)	Внебюджетные источники, план (тыс. руб.)/ факт (%)
		План, тыс. руб.	Кассовое исполнение по состоянию на 31.12.2020, тыс. руб./ %				
1	2	3	4	5	6	7	8
2019 ГОД							
1.	Благоустройство общественных территорий	31594,68	31594,68 / 100%	25812,85 / 25812,85 (100%)	4202,09 / 4202,09 (100%)	1579,74 / 4202,09 (100%)	-
2.	Благоустройство дворовых территорий МКД	7176,34	7176,34 / 100%	5863,07 / 5863,07 (100%)	954,45 / 954,45 (100%)	358,82 / 358,82 (100%)	-
3.	Проведение мероприятий по расселению аварийного жилфонда	13 705,14	13 644,8 / 99,6%	-	1045,79 / 1045,79 (100%)	2666,28 / 2602,79 (97,6)	9993,07 / 9993,07 (100%)
2020 ГОД							
1.	Благоустройство общественных территорий	28980,00	28980,00 (100%)	23676,66 (100%)	3854,34 (100%)	1449,00 (100%)	-
2.	Благоустройство дворовых территорий МКД	9429,66	9429,66 (100%)	7703,794 (100%)	1254,106 (100%)	471,46842 (100%)	-
3.	Благоустройство прибрежной территории оз.Ладное (проект-победитель Федерального конкурса)	95400,0	95400 (100%)	75000,0 / 75000 (100%)	19400,0 / 19400 (100%)	1000,0 / 1000 (100%)	-

Ответственный исполнитель:

Федюкин Сергей Геннадьевич, заместитель руководителя Управления архитектуры
(84663) 61783, okc.kinel@yandex.ru



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЭКОЛОГИЯ» ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КИНЕЛЬ

1. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2019-2020 ГОДАХ

№ п/п	Наименование показателя	2019		2020				
		План	Факт	План	Факт			
					На 01.04.	На 01.07.	На 01.10.	На 31.12.
1	Показатель 1 "Чистая страна. Снижение негативного воздействия на окружающую среду путем ликвидации наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде и несанкционированных свалок в границах городов"							
1.1	Ликвидированы все выявленные на 1 января 2018г. Несанкционированные свалки в границах городов, шт.	-	-	не уст.	-	-	-	-
1.1	Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель, подверженных негативному воздействию накопленного экологического вреда окружающей среде, гектар	-	-	не уст.	-	-	-	-
1.1	Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией выявленных на 1 января 2018г. Несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда, тыс.чел.	-	-	не уст.	-	-	-	-
2	Показатель 2. "Чистая вода"	-	-	-	-	-	-	-
2.1	Доля городского населения Самарской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения	-	-	не уст.	-	-	-	-
2.2	Доля населения Самарской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения	-	-	не уст.	-	-	-	-
3	Показатель 3. "Оздоровление Волги"							
3.1	Снижение объема отводимых в реку Волгу загрязнённых сточных вод, тыс. куб. м в год	2872,0	2311,56	2952,03	2952,03	2952,03	2952,03	2952,03

Ответственный исполнитель:

Индерейкин Алексей Николаевич, начальник отдела экономики и потребительского рынка

(84663) 2-18-48, lehind@yandex.ru



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЭКОЛОГИЯ» ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КИНЕЛЬ

2. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ*

№	Наименование основных мероприятий и контрольных точек	Срок	Исполнение (выполнено/в процессе/ведется подготовка/не выполнено)
1	2	3	4
2019 год			
1	Заключение муниципальных контрактов на разработку ПСД	2019 год	Выполнено
2020 год			
1	Разработка ПСД г.Кинель	2020 год	Выполнено
2	Разработка ПСД п.Усть-Кинельский	2020 год	Выполнено

Ответственный исполнитель:

Федюкин Сергей Геннадьевич, заместитель руководителя Управления архитектуры
(84663) 61783, окс.kinel@yandex.ru



ВВОД ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КИНЕЛЬ НП «ЭКОЛОГИЯ»

3.1. СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ В 2019 ГОДУ НА ТЕРРИТОРИИ М.О. (УКАЗАТЬ НАЗВАНИЕ)*

Наименование НП**	Ответственный за реализацию	Срок реализации	Ввод, мм.гг.	Вид работ (строительство/реконструкция /капитальный ремонт/ремонт)	Бюджет на 2019 год, тыс. руб.	Освоение средств по состоянию на 31.12.2019 (тыс. руб. / %)	Экспертиза (ПИР/ПСД), дата выхода	Готовность СМР (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Разработка ПСД на КОС г.Кинель								
НП «Экология» Вне НП	Администрация городского округа Кинель	2019-2020	-	Разработка ПСД на КОС г.Кинель	1868,3	1702,2	4 кв. 2020 года	-
2. Разработка ПСД на КОС п.Усть-Кинельский								
НП «Экология» Вне НП	Администрация городского округа Кинель	2019-2020	-	Разработка ПСД на КОС п.Усть-Кинельский	800,7	728,49	4 кв. 2020 года	-

Ответственный исполнитель:

Федюкин Сергей Геннадьевич, заместитель руководителя Управления архитектуры (84663) 61783, окс.kinel@yandex.ru



ВВОД ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КИНЕЛЬ НП «ЭКОЛОГИЯ»

3.2. СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ В 2020 ГОДУ НА ТЕРРИТОРИИ М.О. (УКАЗАТЬ НАЗВАНИЕ)*

Наименование НП**	Срок реализации	Ввод, мм.гг.	Вид работ (строительство/ реконструкция /капитальный ремонт/ремонт)	Бюджет на 2020 год, тыс. руб.	Освоение средств по состоянию на 31.12.2020 (тыс.руб. / %)	Экспертиза (ПИР/ПСД), дата выхода	Готовность СМР (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Разработка ПСД на КОС г.Кинель							
2. Разработка ПСД на КОС п.Усть-Кинельский							
НП «Экология» Вне НП	2020	4 кв 2020	Разработка ПСД, эспертиза	17069.31	10989,8	4 кв 2020	-
НП «Экология» Вне НП	2020	4 кв 2020	Разработка ПСД, эспертиза			4 кв 2020	-

Ответственный исполнитель:

Федюкин Сергей Геннадьевич, заместитель руководителя Управления архитектуры
(84663) 63780, окс.kinel@yandex.ru



ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НА РЕАЛИЗАЦИЮ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ В ГОРОДСКОЙ ОКРУГЕ КИНЕЛЬ НП «ЭКОЛОГИЯ»

4. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ В 2019-2020 ГОДАХ НА ТЕРРИТОРИИ М.О. (УКАЗАТЬ НАЗВАНИЕ)

№ п/п	Наименование НП	ВСЕГО		Средства федерального бюджета, план (тыс. руб.)/ факт (%)	Средства областного бюджета, план (тыс. руб.)/ факт (%)	Средства местного бюджета, план (тыс. руб.)/ факт (%)	Внебюджетные источники, план (тыс. руб.)/ факт (%)
		План, тыс. руб.	Кассовое исполнение по состоянию на 31.12.2020 *, тыс. руб./ %				
1	2	3	4	5	6	7	8
2019 ГОД							
1.	Вне НП Разработка ПСД на КОС г. Кинель Самарской области	2669,00	1702,2	0,0	0,0	1702,2	0,0
2.	Вне НП Разработка ПСД на КОС пгт Усть-Кинельский		728,49	0,0	0,0	728,49	0,0
2020 ГОД							
1.	Вне НП Разработка ПСД на КОС г. Кинель	17069.31	10989,8	0,0	0,0	17069.31 /10989,8 (64,3%	0,0
2.	Вне НП Разработка ПСД на КОС пгт Усть-Кинельский			0,0	0,0		0,0

Ответственный исполнитель:

Федюкин Сергей Геннадьевич, заместитель руководителя Управления архитектуры (84663) 61783, окс.kinel@yandex.ru



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «БЕЗОПАСНЫЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОРОГИ» ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КИНЕЛЬ

1. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2019-2020 ГОДАХ

№ п/п	Наименование показателя	2019		2020				
		План	Факт	План	Факт			
					На 01.04.	На 01.07.	На 01.10.	На 01.12.
1	Показатель 1. "Дорожная сеть"							
1.1	Доля протяженности дорожной сети Самарско-Тольяттинской городской агломерации, находящаяся в нормативном состоянии, %	не уст.	не уст.	не уст.	-	-	-	-
1.2	Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Самарской области	не уст.	не уст.	не уст.	-	-	-	-

Ответственный исполнитель:

Трибус Алексей Александрович, руководитель Управления архитектуры
(84663) 61783, окс.kinel@yandex.ru



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «БЕЗОПАСНЫЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОРОГИ» ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КИНЕЛЬ

2. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ*

№	Наименование основных мероприятий и контрольных точек	Срок	Исполнение (выполнено/в процессе/ведется подготовка/не выполнено)
1	2	3	4
2020 год			
1.	Оборудование аварийно-опасного участка по ул.Светлая, 69А (установка дорожных знаков 2.5, нанесение разметки 1.13, 1.12 по ул.Фурманова перед Светлой)	2020	Выполнено

Ответственный исполнитель:

Трибус Алексей Александрович, руководитель Управления архитектуры
(84663) 61783, окс.kinel@yandex.ru



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «НП «МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И ПОДДЕРЖКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ» ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КИНЕЛЬ

1. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2019-2020 ГОДАХ

№ п/п	Наименование показателя	2019		2020				
		План	Факт	План	Факт			
					На 01.04.	На 01.07.	На 01.10.	На 31.12.
1	Показатель 1. "Показатели верхнего уровня"							
1.1	Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан, человек (нарастающим итогом)	не уст.	не уст.	6992	н.д.	н.д.	н.д.	7375
1.2	Прирост численности занятых в сфере МСП за счет легализации теневого сектора экономики, человек (с нарастающим итогом)	-	-	90	38	40	91	111
2	Показатель 2. ФП "Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности"							
2.1	Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус с учетом введения налогового режима для самозанятых, человек (с нарастающим итогом)	-	-	611	335	460	628	894
2.2	Количество субъектов МСП, получивших информационную поддержку в рамках реализации проекта	50	78	52	67	74	74	74
3	Показатель 3. ФП "Расширение доступа СМСП к финансовым ресурсам, в т. ч. к льготному финансированию"							
3.1	Количество выданных микрозаймов, ед.	не уст.	не уст.	не уст.	-	-	-	-
3.2	Объем выданных микрозаймов, тыс. руб.	не уст.	не уст.	не уст.	-	-	-	-
3.3	Количество СМСП, отвечающих требованиям и условиям оказания финансовой поддержки (микрозаймы и поручительства), направленных в МЭР СО (АО «ГФСО»), ед.	2	5	4	0	0	4*	6

*- на 01.11.2020

Ответственный исполнитель:

Зезина Татьяна Александровна, Директор МАУ «Центр развития предпринимательства»
(84663) 220990



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «НП «МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И ПОДДЕРЖКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ» ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КИНЕЛЬ

1. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2019-2020 ГОДАХ

№ п/п	Наименование показателя	2019		2020				
		План	Факт	План	Факт			
					На 01.04.	На 01.07.	На 01.10.	На 01.12.
4	Показатель 4. ФП "Акселерация СМСП"							
4.1	Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках федерального проекта, человек	63	311	89	187	200	234	276
4.2	Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП, ед. (нарастающим итогом)	2	1	5	1	2	6	7
4.3	Количество субъектов МСП в моногородах, получивших поддержку (фактическое значение), ед.	не уст.	не уст.	не уст.	-	-	-	-
4.4	Количество центров "Мой бизнес" в Самарской области, в которых оказывается комплекс услуг для СМСП (нарастающим итогом)	не уст.	не уст.	не уст.	-	-	-	-
4.5	Создание индустриальных (промышленных) парков в целях обеспечения льготного доступа субъектов МСП к производственным площадям и помещениям на территории Самарской области, ед.	не уст.	не уст.	не уст.	-	-	-	-
5	Показатель 5. ФП "Популяризация предпринимательства"							
5.1	Количество физических лиц-участников ФП "Популяризация предпринимательства", человек (с нарастающим итогом)	160	200	342	250	250	358	394
5.2	Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности, человек (с нарастающим итогом)	30	38	62	46	49	98	78
5.3	Количество вновь созданных субъектов МСП по итогам реализации ФП "Популяризация предпринимательства", ед. (с нарастающим итогом)	3	104	7	107	112	127	153

Ответственный исполнитель:

Зезина Татьяна Александровна, Директор МАУ «Центр развития предпринимательства»
(84663) 220990



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «НП «МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И ПОДДЕРЖКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ» ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КИНЕЛЬ

1. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2019-2020 ГОДАХ

№ п/п	Наименование показателя	2019		2020				
		План	Факт	План	Факт			
					На 01.04.	На 01.07.	На 01.10.	На 01.12.
5.4	Количество физических лиц - участников федерального проекта, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, по итогам участия в федеральном проект, человек (с нарастающим итогом)	10	122	41	163	170	232	282
6	Показатель 6. ФП "Создание системы поддержки фермеров и развития сельской кооперации"							
6.1	Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющих деятельность в сфере сельского хозяйства, человек	не уст.	не уст.	не уст.	-	-	-	-
6.2	Количество принятых членов СПоК (кроме кредитных) из числа субъектов МСП, включая ЛПХ и К(Ф)Х, в году предоставления господдержки, единиц	не уст.	не уст.	не уст.	-	-	-	-
6.3	Сумма средств от УСН, направляемых на Нацпроект	1386	1386,0	2776	442,959	802,183	1201,18	2515,8

Ответственный исполнитель:

Зезина Татьяна Александровна, Директор МАУ «Центр развития предпринимательства»
(84663) 220990



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «МЕЖДУНАРОДНАЯ КООПЕРАЦИЯ И ЭКСПОРТ» ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КИНЕЛЬ

1. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2019-2020 ГОДАХ

№ п/п	Наименование показателя	2019		2020				
		План	Факт	План	Факт			
					На 01.04.	На 01.07.	На 01.10.	На 31.12.
1	Показатель 1. "Дополнительный показатель"							
1.1	Прирост количества экспортеров (нарастающим итогом)	1	1	-	-	-	-	
1.1	Количество компаний-экспортеров из числа СМСП	-	-	16	7	11	13 *	

* - за 9 мес. 2020 года

** - показатель отменен протоколом заседания Совета по национальным и приоритетным проектам 30.12.2020

Ответственный исполнитель:

Индерейкин Алексей Николаевич, начальник отдела экономики и потребительского рынка

(84663) 2-18-48, lehind@yandex.ru



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА И ПОДДЕРЖКА ЗАНЯТОСТИ» ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КИНЕЛЬ

1. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2019-2020 ГОДАХ

№ п/п	Наименование показателя	2019		2020				
		План	Факт	План	Факт			
					На 01.04.	На 01.07.	На 01.10.	На 01.12.
1	Показатель 1. "Системные меры по повышению производительности труда"							
1.1	Количество средних и крупных предприятий базовых не сырьевых отраслей экономики, вовлеченных в реализацию национального проекта, ед. нарастающим итогом	не уст.	не уст.	1	-	1	1	1

Ответственный исполнитель:

Индерейкин Алексей Николаевич, начальник отдела экономики и потребительского рынка

(84663) 2-18-48, lehind@yandex.ru



ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ В АИС «СРК»

1. ВЫПОЛНЕНИЕ ДЕКОМПОЗИРОВАННОГО НА МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ПОКАЗАТЕЛЯ В СЕНТЯБРЕ - ДЕКАБРЕ 2020 ГОДА

№ п/п	Наименование показателя	2020							
		сентябрь		октябрь		ноябрь		декабрь	
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Количество размещенных информационных поводов (публикаций) в автоматизированной информационной системе «Сбор и распределение контента» АНО «Национальные приоритеты», ед.	24	25	24	26	24	24	24	22

Ответственный исполнитель:

Индерейкин Алексей Николаевич, начальник отдела экономики и потребительского рынка

(84663) 2-18-48, lehind@yandex.ru